



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Ordem do dia
Ponto n.º 08


Ata n.º 15
2020.08.06

"PAMUS – PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – AV. DR. LEONARDO COIMBRA"- PEDIDO DE SUSPENSÃO PARCIAL DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA

– Presente a informação prestada pela Técnica Superior, Eng.^a Gisela Rodrigues e pelo Chefe da Divisão de Obras, Eng.º Luís Barros, que obteve a concordância do Diretor do Departamento Técnico, Eng.º José Ferreira, em anexo. -----

O Senhor Presidente exarou o seguinte despacho: "À reunião de Câmara."-----

Deliberação – A Câmara Municipal delibera em cumprimento da alínea a) do artigo 297.º do CCP, conceder uma suspensão parcial do prazo da empreitada até ser libertado a totalidade da área de intervenção e aprovação. Esta deliberação foi tomada por cinco votos a favor e quatro votos contra dos Senhores Vereadores João Sousa, Carla Meireles, Joaquim Ribeiro e Adelina Silva.-----



Gisela Teixeira



SP02TEXARC



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Parecer *J. L. P. de te*
Nuno Fonseca
Atenta a informação e
motivos constantes na mesma,
de conceder a suspensão parcial
dos trabalhos nos termos do
posto.

O Diretor da DT
José A. Ferreira
José Ferreira
24/07/2020

Despacho

A reunião da Câmara

O Presidente da Câmara

Nuno Fonseca
Nuno Fonseca

28/07/2020

| | |
|------------|--|
| PROCESSO | 301-18 |
| REQUERENTE | Edilages |
| LOCAL | Av. Dr. Leonardo Coimbra |
| DATA | 24 de julho de 2020 |
| ASSUNTO | Pedido de suspensão parcial do prazo de execução da empreitada "PAMUS – Plano de mobilidade sustentável - Av Dr. Leonardo Coimbra" |

Ex.mo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras
Nuno Fonseca

A Edilages enviou um ofício a 13/7/2020 a requerer uma suspensão parcial do prazo de execução da empreitada "PAMUS – Plano de mobilidade sustentável – Av. Dr. Leonardo Coimbra", analisado o pretendido, vimos informar o seguinte.

A empreitada supra referenciada tem um prazo de execução de 270 dias, foi adjudicada a 7/01/2019 pelo valor de 1 024 227,56€ à Edilages e consignada a 14/01/2019, o PSS foi aprovado em 17/07/2019. Terminando o prazo a 27/04/2020.

Foi concedido, a 04/06/2020, uma prorrogação de prazo, a título gracioso, de 90 dias. O prazo de execução terminará a 26/07/2020.

Estando a avizinhar-se o final do prazo concedido, e não tendo ainda sido libertado o terreno frente ao hotel e o terreno junto da rotunda (Crismate), não é possível realizar os trabalhos aí previstos.

No topo da av. Dr. Leonardo Coimbra, no encontro com a EN101, o dono de obra está a analisar a necessidade de realizar trabalhos extras, tendo sido a 25/06/2020 informado superiormente, aguarda-se por decisão superior. No entanto, estão por executar tarefas que podem ser feitas, remoção de semáforo, pavimentação de passeio entre a passeadeira e os canteiros.

Decorrem outros trabalhos contratuais com apoio de estaleiro que em nada interferem com estas indefinições e deverão cumprir o prazo contratual.



8



Spazio

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Em conclusão, à data de submissão do pedido de suspensão parcial, efetivamente, nas áreas identificadas pelo adjudicatário e descritas acima na presente informação, não estavam libertas, não permitindo realizar todos os trabalhos contratuais previstos mas podem continuar todos os restantes trabalhos em falta.

Dando cumprimento à alínea a) do artigo 297º do CCP, poderá ser concedida uma suspensão parcial do prazo da empreitada até ser libertado a totalidade da área de intervenção e aprovação.

A Técnica
(Gisela Rodrigues)
(Eng.ª Civil)

24/07/2020

Luís Barros
O chefe da DO

24/07/2020



Atorixera



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Exmo. Senhor DDT

Irene Fonseca (Secretaria PCM), SECRETARIO
13-07-2020

A DO (eng. Barros)
Para análise e informação.

Eng.º Ferreira, DIRECTOR DEPART.
13-07-2020

Eng. Gisela
Para os devidos efeitos

Luis Barros, CHEFE DE DIVISÃO
17-07-2020

Foi respondido em suporte papel.

Gisela Rodrigues, TÉCNICO SUPERIOR
24-07-2020



Plaza da República - Margaride
4610-116 Felgueiras

Tel: 255 258700 - Fax: 255 258110
geral@cm-felgueiras.pt

www.cm-felgueiras.pt



Exmo. Senhor
Presidente do Município de Fel
Praça da República - Margaride
4610-116 Felgueiras


Assunto: Empreitada de "PAMUS – Plano de Mobilidade Susten Leonardo Coimbra I" – Pedido de suspensão parcial do prazo de exe

Exmo. Senhor,

Em virtude de ainda estarmos a aguardar que nos sejam entregue os projetos relativos às alterações na frente do hotel, a ligaç. República e expropriações de terrenos, e que nos impossibilita a inte zonas, bem como a encomenda de materiais, vimos pelo prese suspensão parcial da obra, referente às áreas acima indicadas, repo impossibilidade.

Muito gratos desde já pela melhor atenção dispensada, ficamos elaboração do respetivo auto.

Com os melhores cumprimentos,



ges SA
P. 111 11 208 559 871
R. 111 11 208 559 871 AP. 191
TEL
FAX 255 215 301